

Überwachungsbericht



SACHSEN-ANHALT

Landesverwaltungsamt



Betreiber:	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH
Standort:	Stadt Sandersdorf – Brehna OT Roitzsch
Anlagenbezeichnung:	Deponie DK II Roitzsch
Einordnung 4.BImSchV:	---
Datum:	20. Feb. 2017

Überwachungsbericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung einer Anlage nach der Industrieemissions-Richtlinie

Teil 1 : Allgemeiner Teil

Datum der Kontrolle	20. Feb. 2017
Anlagenbezeichnung	Deponie DK II Roitzsch
Zulassungsbehörde	Landesverwaltungsamt (LVwA)

Betreiberdaten :

Name	GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH
Straße	Berliner Straße 259
PLZ/Ort	06112 Halle(S)
Ansprechpartner	Geschäftsführung

Anlagendaten :

Standort	Deponie DK II Roitzsch
Straße	Gewerbegebiet "An der B 100"/Am Chausseehaus
PLZ/Ort	06792 Stadt Sandersdorf – Brehna OT Roitzsch
Nr. gemäß 4.BImSchV bzw. Abwasseranlage nach § 60 WHG	---
Bezeichnung gemäß 4.BImSCHV	---

Überwachung gemäß :

§ 52a Abs.5 BImSchG	§ 47 Abs.7 KrWG	§ 9 Abs.5 IZÜV
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Überwachungsanlass :

Überwachungsprogramm	Beschwerde	Ereignis mit Umweltauswirkung
<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>
Nachkontrolle	Verstoß gegen Vorschriften	
<i>Erläuterung</i>	<i>Erläuterung</i>	

Überwachungsumfang :

Gesamtanlage	<input checked="" type="checkbox"/>
Anlagenteile	Überwachung der Deponie mit Abfallablagerungsbereich und Sickerwasserfassungssystem sowie Einrichtungen der Annahmekontrolle
Bemerkungen	visuelle Zustandskontrolle Anlagen- und Ablagerungsfläche und der Sickerwasserfassung; behördliche Probenahme aktueller Anlieferungen und Kontrolle Annahmeverfahren § 8 DepV (Übereinstimmungs-/Kontrolluntersuchungen, Bewertung nach Anhang 3 und 4)

Prüfthemen / Prüfgegenstand :

Luftschadstoffe	Lärm	Abwasser (Sickerwasserfassung)	Abfall
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Wassergefährdende Stoffe	Boden	Grundwasser	Energieeffizienz
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sonstiges	<i>Erläuterung</i> Die Deponie befindet sich in der Errichtungs- (Baufeld 4/2017) und Ablagerungsphase.
------------------	--

Bemerkungen	Abfallrechtliche Überwachung inkl. Überprüfung des regelkonformen Ablagerungsbetriebes.
--------------------	---

Beteiligte Behörden und Sachverständige :

Behörde:	Überwachungsbehörde LVwA
Sachverständiger nach § 22VAwS:	---
Messstelle nach § 26 BImSchG:	---
Sonstige:	---

Teil 2 : Ergebnisse der Vor-Ort-Untersuchung über Einhaltung der Genehmigungs-/Erlaubnisanforderungen und weitere Maßnahmen

Datum der Kontrolle	20. Feb. 2017 Nachkontrollen: 30. Mrz. 2017 und 18. Mai 2017
Anlagenbezeichnung	Deponie DK II Roitzsch
Zulassungsbehörde	LVwA
Prüfthema/Prüfgegenstand	Abfallrechtliche Überwachung mit behördlicher Probenahme

keine Mängel

Mängel

Im Rahmen der Vor-Ort-Besichtigung festgestellte Mängel und Festlegung erforderlicher Maßnahmen zur Mängelbeseitigung

Beschreibung des Mangels	Veranlasste Maßnahme
Verschmutzung B 100 in Richtung Halle mit Leitpfosten sowie gesamter Zufahrtsbereich und innerbetriebliche Fahrflächen	Durchführung und Nachweis über unverzügliche Reinigung (Betriebsgelände noch im Verlauf Kontrolle 20. Feb. 2017 erfolgt) Nachweise/Dokumentation für öffentlichen Straßenbereich am Folgetag erbracht)
ungeeignete Bevorratung von Abdeckmaterial im Einbaubereich eingeschränkte Erreichbarkeit Abfalleinbaustellen für Anlieferfahrzeuge	Festlegung zum flächigen Einbau der Bevorratung und Abdeckung; Anforderung zum Einleiten von Abhilfemaßnahmen zur Erreichbarkeit/ Befahrbarkeit der Einbaubereiche (Ergebnisse der Nachkontrollen: Erneuerung der Zu- und Abfahrten zur Ablagerungsfläche in Asphaltbauweise, Befestigung/ Verstärkung temporäre Zuwegungen und Wendebereiche vor Einbaustellen, Einrichten Fahrzeugsleitsystem)
Annahmeverfahren (kontinuierliche Überprüfung)	Anpassung der elektronischen Systeme und Programme der Annahmekontrolle umgesetzt, in Nachkontrolle 30. Mrz. 2017- stichprobenartige Prüfung für Anforderungen Nachweisverfahren/ erfolgreich, Optimierung innerbetrieblicher Laufzettel offen